

# **Tagesordnung:**

## **I. Öffentlicher Teil:**

- |   |                                                                                                                                         |                       |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 1 | Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 06.02.2019                                                                       |                       |
| 2 | Bebauungsplanentwurf "Vogtgarten III"<br>hier; a) Vorstellung des überarbeiteten Planentwurfes<br>b) Vorstellung der textlichen Inhalte | <b>GM-EL/019/2019</b> |
| 3 | Zuwendungsantrag Kath Kirchenstiftung "St. Ulrich Ellgau"<br>hier; Erneuerung der Schalt- und Steuerautomatik für die<br>Turmuhranlage  | <b>GM-EL/020/2019</b> |
| 4 | Baufortgang Ausbau Mühlbach                                                                                                             | <b>GM-EL/021/2019</b> |
| 5 | Energierrechnungen der gemeindlichen Liegenschaften                                                                                     | <b>GM-EL/022/2019</b> |
| 6 | Kenntnisnahmen und Anfragen                                                                                                             |                       |

**TOP 1 Genehmigung der öffentlichen Sitzungsniederschrift vom 06.02.2019**

**Sachverhalt:**

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung wurde mit der Einladung zur Gemeinderatssitzung am 20.03.2019 allen Gemeinderatsmitgliedern zugestellt.

**Beschluss:**

Die Niederschrift der öffentlichen Sitzung wird ohne Einwendungen genehmigt.

**Abstimmungsergebnis:**

**Anwesend 13 - Ja 13 - Nein 0 - persönlich beteiligt 0**

**TOP 2 Bebauungsplanentwurf "Vogtgarten III" hier; a) Vorstellung des überarbeiteten Planentwurfes  
b) Vorstellung der textlichen Inhalte**

**Sachverhalt:**

Zu a)

Vom Planungsbüro wurden die vom Gemeinderat vorgetragene Änderungen weitestgehend in den neuen Entwurf eingearbeitet. Die Grundstücksgrößen wurden entsprechend reduziert. Bei den Parkplätzen im öffentlichen Bereich wurden ebenfalls Reduzierungen vorgenommen sowie an der nördlichen Ortseingrünung eine Flächenkürzung berücksichtigt. Herr Sahlender stellt die Änderungen vor und erläutert die noch offenen Fragen aus dem Gemeinderat.

Zu b)

Der Textteil zum Bebauungsplan „Vogtgarten III“ soll sich weitestgehend an den Bebauungsplan „Vogtgarten II“ anfügen. Änderungen an der Höhenlage der Gebäude soll künftig die Bordsteinoberkante der neuzubauenden Straße sein. Weitere Festsetzungen sind den Vorschlägen des Bauamtes der VG zu entnehmen.

**Beschluss:**

Zu a) und b)

Der Bebauungsplanentwurf „Vogtgarten III“ soll als Planzeichnung mit den vorgeschlagenen Änderungen vorbereitet und gemeinsam mit dem Textteil und der Begründung in einer der nächsten Sitzungen vom Gemeinderat beschlossen und anschließend den Trägern öffentlicher Belange zur Stellungnahme vorgelegt werden.

**Abstimmungsergebnis:**

**Anwesend 13 - Ja 13 - Nein 0 - persönlich beteiligt 0**

**TOP 3 Zuwendungsantrag Kath Kirchenstiftung "St. Ulrich Ellgau" hier; Erneuerung der Schalt- und Steuerautomatik für die Turmuhranlage**

**Sachverhalt:**

Bei den Wartungsarbeiten der Glockenanlage, die bereits vom Gemeinderat mit 600,- € bezuschusst wurde, sind auch Mängel an der Steuerungsautomatik festgestellt worden. Die Kosten für die Reparatur betragen 2.545,35 €. Die Kirchenverwaltung bitten um eine Kostenbeteiligung der Kirchturm Reparatur.

**Beschluss:**

Der Gemeinderat stimmt einer Förderung von 50 % aufgerundet auf 900,- € zu.

**Abstimmungsergebnis:**

Anwesend 13 - Ja 13 - Nein 0 - persönlich beteiligt 0

**TOP 4 Baufortgang Ausbau Mühlbach**

**Sachverhalt:**

Die Bauarbeiten gehen weitestgehend planmäßig weiter. Die Stützmauer beim Grundstück Nißl ist fertiggestellt. Die Bachmauern wurden entfernt, so dass die Erdangleichungen vorgenommen und die Tagwasseranschlüsse neu verlegt werden können. Die Fußwege entlang des Mühlbaches und am Grundstück Heider sind fertiggestellt worden. Einige Nachbesserungen beim Grundstück Lichti sind noch zu erledigen, und am Feuerwehrhaus werden von oben her noch einige Steinreihen zurückgenommen. Am alten Lagerhaus werden die defekten Tagwasserabflussrohre erneuert und mit Wasserbausteinen umbaut. Beim Trafoturm wird zurzeit die Ausweitung des Baches gebaut.

Laut Bauzeitenplan soll die Fa. Klaus Bau bis Ostern weitestgehend mit der Baumaßnahme fertig werden. Kleinere Restarbeiten sollen dann im Mai fertiggestellt werden. Die Arbeiten für die Straßenbeleuchtung sind ab Ostern eingeplant, so dass ca. 1 Woche vorher der Gehsteig abgebrochen wird. Die Pflasterarbeiten am Gehweg könnten so relativ zeitnah neben den anderen Arbeiten von der Fa. Wiesmüller im Vorfeld erledigt werden. Die Verlegung der neuen Tagwasserführung und die Fräsarbeiten sind dann Anfang bis Mitte Mai vorgesehen.

**Das Gremium nimmt dies zur Kenntnis.**

**TOP 5 Energierechnungen der gemeindlichen Liegenschaften**

**Sachverhalt:**

Die Energierechnungen für Strom, Heizung, Wasser und Abwasser werden in den Verbräuchen diskutiert und den Verbräuchen des letzten Jahres gegenübergestellt. Wesentliche Abweichungen zu der letztjährigen Abrechnung werden nicht festgestellt.

**Das Gremium nimmt dies zur Kenntnis.**

**TOP 6 Kenntnisnahmen und Anfragen**

**Sachverhalt:**

Der Gemeinderat nimmt nachstehende Informationen zur Kenntnis:

- Glasfaseranschluss
- Ab 01.04.2019 Zuschuss vom Staat zu Kindergartengebühren (Kind ab 3 Jahre 100,- €)

Ende der öffentlichen Sitzung.